

# ソウル日本人学校 新築工事現況報告

第3号

発行日：2010年1月25日

## ソウル日本人学校新築工事についての概要

前回に引き続きまして、新築される日本人学校の概要を説明いたします。

右図左上は全体配置図です。敷地内の東側に運動場、西側に校舎を配置した計画となっております。また敷地南側は公園となっております。

右上のパースは建物を南西から見たものです。大きなスロープが2階のエントランスと続いております。

左下のパースは3階にあるラーニングセンター・国際交流センターと呼ばれるスペースです。エントランスの上部に位置し、図書室としての機能も備える予定です。またこの部分を中心として各教室にアクセスできるよう計画されています。

右下のパースは小学校(3年～6年生)の教室部分です。教室はオープンプラスとなっております。またオープンスペースと呼ばれる幅の広い廊下に繋がっており、この廊下では学年ごとのイベント、学習に使用できる場所となっております。また教室の屋上には屋上庭園があります。



## 現在の作業状況

1月末現在の進捗率は約28%です。年末年始の雪の影響で遅れは出ましたが、工程の再度見直し、日曜日作業を実施することにより遅れを取り戻しつつあります。このまま順調に進捗しますと、2月末には当初計画した工程に戻る予定です。各工区の個別の状況は下記の通りです。

- 幼稚園・小学校の教室部分(A工区)：2階躯体工事(3階床)施工中(鉄筋・型枠工事)
- エントランス・プール部分(B工区)：2階躯体工事(3階床)施工中(鉄筋・型枠工事)
- 職員室・中学校教室部分(C工区)：2階躯体工事(3階床)施工中(鉄筋・型枠工事)
- 体育館部分(D工区)：4階躯体完了、鉄骨工事準備中

体育館部分につきましては2月初旬より屋根部分の鉄骨工事を開始する予定です。その後下旬より外壁・屋根工事を開始する予定です。

地下部分では機械室・ピットの防水工事、プール周りのピット部分では設備工事も進めております。また1月よりコンクリートブロック工事も開始しております。



全体現況写真(1月25日南側より撮影)



小学校教室部分現況写真(1月22日撮影)

### 弊社の作業所体制について

弊社の当作業所は所長以下8名の日本人スタッフ、13名の韓国人スタッフ、計21名で運営しております。

総合所長、所長、副所長各1名(日本人)、建築担当8名(日本人2名、韓国人6名)、設備担当3名(日本人1名、韓国人2名)、その他施工図担当・安全担当等で7名(日本人2名、韓国人5名)となっております。

現在の作業者は日によって多少の変動はありますが、おおむね120人前後です。今後は工種が増えるに従い増加し、ピーク時には最大400名程度となる予定です。

また紙面を充実させるため、皆様のご意見、ご感想他取り上げて欲しい内容がありましたらご一報いただければと思っております。

連絡先は以下のとおりです。

E-mail : kefujimoto@fujita.co.jp

Tel. 02-306-7173

FAX. 02-306-7173

担当：藤本(フジモト)

発行者 株式会社フジタ ソウル支店  
ソウル日本人学校作業所  
ソウル特別市 麻浦区 上岩洞 A1-2  
Tel. 02-306-7173  
Fax. 02-306-1900  
URL: <http://www.fujita.co.jp/>