

現在の作業状況

2月末現在の進捗率は約34%です。躯体工事は現在3階部分を施工しており、当初の予定通りとなっております。

体育館部分は屋根の鉄骨工事をしております。

1階部分は、型枠解体作業が終了し、電気・設備工事、仕上工事の準備中です。

地下のプール、機械室は、コンクリートブロック工事をしております。



全体平面図



【写真の説明】

1階北側部分(車路・駐車場部分)

型枠解体作業が完了。仕上工事準備中。

体育館部分(3階観覧席部分から撮影)

屋根の鉄骨工事中。

3階特別教室・ウォーターガーデン部分

躯体工事(鉄筋・型枠工事中)。1階は型枠解体工事完了。

地下プール部分

プールサイド周囲のコンクリートブロック工事中。

1階幼稚園教室部分

型枠解体作業が完了。仕上工事準備中。

建物西面の状況

サンプル施工について

当作業所では、右の写真のようなモックアップを作成していました。

【モックアップとは】

外見を実物そっくりに似せた模型のこと

【写真の説明】

左側：教室部分

右側：エントランス部分

(カーテンウォール部分)



また紙面を充実させるため、皆様のご意見、ご感想他取り上げて欲しい内容がありましたらご一報いただければと思っております。

連絡先は以下のとおりです。

E-mail : kefujimoto@fujita.co.jp

Tel. 02-306-7173

FAX : 02-306-7173

担当 : 藤本(フジモト)

発行者 株式会社フジタ ソウル支店
ソウル日本人学校作業所
ソウル特別市 麻浦区 上岩洞 A1-2
Tel. 02-306-7173
Fax. 02-306-1900
URL: <http://www.fujita.co.jp/>