

現在の作業状況

6月末現在の進捗率は約81%です。当初の予定通り進捗しています。

建物の内部では間仕切り工事、天井ボード貼がほぼ完了しました。現在は天井の照明器具等の設置、1階から天井の器具取付、壁の塗装、床のフローリング・カーペット等の工事の準備・施工を行っています。

体育館では壁の仕上り工事も完了し、床のフローリング工事をしています。

地下のプールでは昇降床の設置工事をしています。

外装工事ではのテラコッタタイル、金属建具の工事はほぼ完了し、外部足場は一部を残し解体いたしました。屋上では屋上緑化工事をしています。

建物外部では仮囲いフェンスの撤去を開始し、外構工事を進めています。工事の進捗に伴い、仮設事務所の撤去・移動を進めて降ります。今後は運動場の整地、メインスロープの石工事、本設フェンスの取付などを行います。



【写真の説明】

- ① 全景写真(敷地の南側より)
- ② 外部写真(北側)
- ③ 外部写真(東側)
- ④ 3階廊下部分
→ 間仕切り、天井ボード貼完了
- ⑤ 体育館内部写真
→ 床(フローリング貼)作業中
- ⑥ 地下プール部分写真
→ 昇降床設置工事中

また紙面を充実させるため、皆様のご意見、ご感想他取り上げて欲しい内容がありましたらご一報いただければと思います。

連絡先は以下のとおりです。
E-mail : kefujimoto@fujita.co.jp
Tel. 02-306-7173
FAX. 02-306-7173
担当. 藤本(フジモト)

発行者 株式会社フジタ ソウル支店
ソウル日本人学校作業所
ソウル特別市 麻浦区 上岩洞 A1-2
Tel. 02-306-7173
Fax. 02-306-1900
URL: <http://www.fujita.co.jp/>