

# ソウル日本人学校 新築工事現況報告

第8号

発行日:2010年8月16日

## 現在の作業状況

7月末現在の進捗率は約98%です。当初の予定通り進捗しています。

建物内部では工事がほぼ完了しました。現在は掃除・手直し作業、家具の搬入・設置作業、設備・電気機器の試運転・調整を行っています。

建物外部ではガラス、タイルのクリーニングを行っています。外構工事では、運動場の土の敷設、植栽工事、体育館下の1階駐車場のコンクリート工事、インターロッキング工事を行っています。

工事の進捗とともに消防、下水道、電気等の検査も順次受け、8月末には建築確認済証を取得予定です。

竣工までの主な検査のスケジュールは、8月20日弊社社内検査、8月22日施主検査、9月14日竣工引渡となります。



①



**【写真の説明】**

④ 2階エントランス  
⑤ 2階音楽室  
① 全景写真  
② 外部写真(南東側)  
⑥ 3階国際交流ラウンジ  
③ 地下1階プール  
⑦ 体育館内部



また紙面を充実させるため、皆様のご意見、ご感想他取り上げて欲しい内容がありましたらご一報いただければと思います。

連絡先は以下のとおりです。  
E-mail : kefujimoto@fujita.co.jp  
Tel. 02-306-7173  
FAX. 02-306-7173  
担当. 藤本(フジモト)

発行者 株式会社フジタ ソウル支店  
ソウル日本人学校作業所  
ソウル特別市 麻浦区 上岩洞 A1-2  
Tel. 02-306-7173  
Fax.02-306-1900  
URL:<http://www.fujita.co.jp/>